

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	
	2025	3	MOR250202540333	Proyecto de inversión	14704311.3 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.47043113E7, modificado:1.47043113E7})	REHABILITACIÓN DRENAJE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, COL. BARRIO SAN JUAN, EN LA CALLE NO REELECCIÓN Y CALLE SAN JUAN - 40024	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepec	40024	5
	2025	3	MOR250202540334	Proyecto de inversión	1666071.59 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1666071.59, modificado:1666071.59})	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, EN EL POBLADO DE OAXTEPEC, COLONIA CENTRO, EN EL ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE OAXTEPEC UBICADO SOBRE LA CALLE MOCTEZUMA. - 39860	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepec	39860	5
	2025	3	MOR250202530706	Proyecto de inversión	3056693.12 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3056693.12, modificado:3056693.12})	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, EN EL POBLADO DE OAXTEPEC, CARRETERA COCOYOC-OAXTEPEC, DESDE EL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA HASTA LA AVENIDA NACIONAL - 45357	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepec	45357	5
	2025	3	MOR250202530708	Proyecto de inversión	699208.76 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699208.76, modificado:699208.76})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, EN LA COLONIA PARACAS, PRIVADA PRIMAVERA. - 24883	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepec	24883	5
	2025	3	MOR250202530702	Proyecto de inversión	1314748.79 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1314748.79, modificado:1314748.79})	REHABILITACIÓN DE BARRDA Y BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA APANQUETZALCO - 39946	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepec	39946	5
	2025	3	MOR250202530703	Proyecto de inversión	2871520.49 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2871520.49, modificado:2871520.49})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, COLONIA LUCIO MORENO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. - 21234	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepec	21234	5
	2025	3	MOR250202530705	Proyecto de inversión	2717787.42 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2717787.42, modificado:2717787.42})	REHABILITACIÓN DRENAJE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, COL. BENTO JUÁREZ, CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLE VIRGINIA FÁBREGAS Y PASEO DE SOLIDARIDAD. - 37305	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepec	37305	5
	2025	3	MOR250202530707	Proyecto de inversión	3295370.21 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3295370.21, modificado:3295370.21})	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE SANTIAGO, CALLE MOCTEZUMA - 39987	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepec	39987	5
	2025	3	MOR250302576185	Proyecto de inversión	2618290.53 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2618290.53, modificado:2618290.53})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE OAXTEPEC, CALLE PRINCIPAL - 116252	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepec	116252	5
	2025	3	MOR250302576186	Proyecto de inversión	6535737.25 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6535737.25, modificado:6535737.25})	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, BARRIO DE SANTIAGO, EN LA CALLE REBELDES. - 116343	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepec	116343	5
	2025	3	MOR250302576187	Proyecto de inversión	813117.94 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813117.94, modificado:813117.94})	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, POBLADO DE COCOYOC, EN LA CALLE PROF. ROMULO F. HERNÁNDEZ (PAR VIAL DE LA CARRETERA COCOYOC-OAXTEPEC) - 102245	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepec	102245	5
	2025	3	MOR250302576188	Proyecto de inversión	465708.87 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465708.87, modificado:465708.87})	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS EN LA COLONIA ALEJANDRA, CALLE SALVADOR NOVO - 102017	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepec	102017	5
	2025	3	MOR250302576189	Proyecto de inversión	260683.11 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260683.11, modificado:260683.11})	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS EN LA COLONIA ALEJANDRA, CALLE LUIS PASTEUR - 102067	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepec	102067	5
	2025	3	MOR250302576190	Proyecto de inversión	1963310.09 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1963310.09, modificado:1963310.09})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, EN LA COLONIA ALVARO LEONEL, CALLE MIGUEL HIDALGO - 117082	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepec	117082	5
	2025	3	MOR250302576191	Proyecto de inversión	746967.05 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746967.05, modificado:746967.05})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE YAUTEPEC, CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN - 115018	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepec	115018	5
	2025	3	MOR250302576192	Proyecto de inversión	5818773.46 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5818773.46, modificado:5818773.46})	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, COLONIA RANCHO NUEVO, EN LA CALLE SABINOS - 102118	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepec	102118	5
	2025	3	MOR250202530704	Proyecto de inversión	1507475.13 (f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507475.13, modificado:1507475.13})	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS EN LA COLONIA VICENTE ESTRADA CAIGAL, CALLE MIGUEL HIDALGO - 39758	17	Morelos		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepec	39758	5

DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
	781	730	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10325.75, meta_modificada:10325.75])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:1, direccion:YAUITEPEC DE ZARAGOZA, YAUITEPEC, lon:-99.06218415, lat:18.87975628])	01-09-2025	30-12-2025	14704311.3		0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])
	96	78	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.39, 0 meta_modificada:387.39])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:13, direccion:Calle MOCTEZUMA Colonia CENTRO OAXTEPEC 62738 OAXTEPEC, YAUITEPEC ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Ninguno NINGUNO Privada 1A. PRIVADA DE MOCTEZUMA Se ubica en la colonia Centro del Poblado de Oaxtepec, colindante con el Campo Deportivo Oax, lon:-98.96583143, lat:18.90915982])	23-06-2025	07-08-2025	1666071.59		0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])
	678	590	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:89.0, 0 meta_modificada:89.0])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:13, direccion:Avenida CARRETERA COCOYOC-OAXTEPEC Colonia OAXTEPEC 62738 OAXTEPEC, YAUITEPEC ENTRE Avenida CARRETERA MEXICO-CUAUTLA Y Avenida NACIONAL Calle OAXTEPEC Se ubica en su inicio de tramo de intervenció en el entronque con la carretera , lon:-98.97354925, lat:18.904202856])	25-08-2025	09-10-2025	2751023.81	1528346.57	1528346.57	1528346.57	1528346.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YAUITE/DOGOPDU/017/2025/FAISMUN, contratista:USDA CONSTRUIE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE YAUITEPEC, monto:3056693.12, importe_modificado:3056693.12}}	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:89.0])
	82	68	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, 0 meta_modificada:760.0])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Privada Primavera Colonia Paracas 62733 YAUITEPEC DE ZARAGOZA, YAUITEPEC ENTRE Ninguno ninguno Y Avenida Paseo Thahuica Calle Bugambilia Se ubica en la colonia Paracas, muy cercano a la avenida Paseo Thahuica, frente al Auto Hotel G, lon:-99.07933578, lat:18.87175506])	20-06-2025	04-08-2025	699208.76		0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])
	702	652	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, 0 meta_modificada:124.0])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle APANQUETZALCO Colonia APANQUETZALCO 62732 YAUITEPEC DE ZARAGOZA, YAUITEPEC ENTRE Calle TLURIBIE Y Calle APANQUETZALCO Ninguno NINGUNO Se ubica al norte de la colonia Vicente Estrada Cajigal por la carretera 1 Yauitepec-Tepeotlán, lon:-99.06706822, lat:18.90024948])	05-08-2025	03-10-2025	1183273.91	657374.39	657374.39	657374.39	657374.39	importe_modificado:1314748.79])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0])
	85	65	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2864.0, 0 meta_modificada:2864.0])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:5, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia LUCIO MORENO 62736 COCOYOC, YAUITEPEC ENTRE Avenida TENAYO Y Avenida CARRET. COCOYOC-OAXTEPEC Ninguno NINGUNO SE UBICA AL PONIENTE DEL POBLADO DE COCOYOC, ESQUINA CON LA CARRETERA COCOYOC-OAXTEPEC COL, lon:-98.98736358, lat:18.88676312])	19-06-2025	04-08-2025	2871520.49		0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])
	573	469	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2140.0, 0 meta_modificada:2140.0])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Colonia BENITO JUÁREZ 62730 YAUITEPEC DE ZARAGOZA, YAUITEPEC ENTRE Avenida PASEO DE SOLIDARIDAD Y Calle VIRGINIA FABREGAS Calle BENITO JUÁREZ SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN EL TRAMO CO, lon:-99.0631423, lat:18.88983244])	20-06-2025	19-08-2025	2446008.68	1358892.21	1358892.21		0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YAUITE/DOGOPDU/004/2025/FAISMUN, contratista:PROYECTOS Y MAQUINARIAS ALKU S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE YAUITEPEC, monto:2717784.42, importe_modificado:2717784.42}}	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.0])
	827	721	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, 0 meta_modificada:575.0])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle MOCTEZUMA Barrio SANTIAGO 62730 YAUITEPEC DE ZARAGOZA, YAUITEPEC ENTRE Calle NEZAHUALCOYOTL Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle DEL BOSQUE Se ubica en la cabecera municipal, específicamente en el Barrio de Santiago, colindante con l, lon:-99.06192646, lat:18.88792915])	04-08-2025	03-10-2025	3295370.21		0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])
	179	146	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2286.0, 0 meta_modificada:2286.0])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia OAXTEPEC 62738 OAXTEPEC, YAUITEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CALANDRIAS Calle CAMINO VIEJO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE OAXTEPEC EN LA CALLE PRINCIPAL MUY CERCAÑO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES AL, lon:-98.96924394, lat:18.92412502])	26-09-2025	25-11-2025	2356461.48		0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])
	503	455	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3735.6, 0 meta_modificada:3735.6])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle REBELDES Colonia SANTIAGO 62732 YAUITEPEC DE ZARAGOZA, YAUITEPEC ENTRE Calle CURTIDORES Y Calle 5 DE MAYO Calle 5 DE MAYO SE UBICA EN LA ZONA CENTINO DE LA CABECERA MUNICIPAL COUNDANTE Y CERCAÑO EN DIRECCIÓN SUR CON EL RÍO YAU, lon:-99.05772653, lat:18.88907418])	23-09-2025	22-12-2025	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])
	103	96	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, 0 meta_modificada:123.0])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:5, direccion:Avenida PROF. RÓMULO F. HERNÁNDEZ Colonia LUCIO MORENO 62736 COCOYOC, YAUITEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Avenida CARRETERA CUAUTLA-YAUITEPEC Calle VICENTE GUERRERO SE UBICA EN LA COLONIA LUCIO MORENO DEL POBLADO DE COCOYOC COL, lon:-98.98574792, lat:18.88571228])	23-09-2025	07-11-2025	731806.15	813117.94	813117.94		0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YAUITE/DOGOPDU/025/2025/FAISMUN, contratista:ALTUS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE YAUITEPEC, monto:813117.94, importe_modificado:813117.94}}	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0])
	55	40	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, 0 meta_modificada:108.0])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:5, direccion:Calle SALVADOR NOVO Colonia ALEJANDRA 62736 COCOYOC, YAUITEPEC ENTRE Calle FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y Calle JUVENTINO ROSAS Calle JAIME TORRES BODET SE UBICA EN LA COLONIA ALEJANDRA DEL POBLADO DE COCOYOC, MUY CERCAÑO EN DIRECC, lon:-98.97742553, lat:18.89361524])	25-09-2025	09-11-2025	419137.98		0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])
	34	30	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, 0 meta_modificada:57.0])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:5, direccion:Calle LUIS PASTEUR Colonia ALEJANDRA 62736 COCOYOC, YAUITEPEC ENTRE Calle SALVADOR NOVO Y Calle AGUSTÍN PEÑA Calle MANUEL GUALVIDA SE UBICA EN LA COLONIA ALEJANDRA DEL POBLADO DE COCOYOC EN LA CALLE LUIS PASTEUR ENTRE LA CALLE SAL, lon:-98.97632063, lat:18.89285731])	25-09-2025	09-11-2025	234614.8		0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])
	152	159	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1794.0, 0 meta_modificada:1794.0])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:24, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia ALVARO LEONEL 62735 LA JOYA, YAUITEPEC ENTRE Calle POPOCATEPETL Y Calle CONQUISTADORES Calle SINALOA SE UBICA EN LA COLONIA ALVARO LEONEL AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, CERCAÑO A LA AYUDANTIA MUN, lon:-99.2071643, lat:18.89366719])	23-09-2025	22-11-2025	1766979.08		0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])
	72	58	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, 0 meta_modificada:780.0])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN Colonia YAUITEPEC 62730 YAUITEPEC DE ZARAGOZA, YAUITEPEC ENTRE Avenida CARRETERA CUERNAVACA-CUAUTLA Y Calle VICENTE ARANDA Calle EMILIANO ZAPATA SE UBICA AL SUR-PONIENTE DE YAUITEPEC EN LA CALLE MARTIRÉ, lon:-99.08193021, lat:18.86768636])	24-09-2025	23-11-2025	672270.35		0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])
	287	234	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3446.0, 0 meta_modificada:3446.0])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle SABINOS Colonia RANCHO NUEVO 62730 YAUITEPEC DE ZARAGOZA, YAUITEPEC ENTRE Calle PUENTE BATEA Y Calle DEL GANADO Calle DEL HOSPITAL SE UBICA EN EL BARRIO DE RANCHO NUEVO EN LA CALLE SABINOS MUY CERCAÑO EN DIRECCIÓN PONIENTE AL, lon:-99.06606225, lat:18.88241311])	23-09-2025	22-12-2025	5236896.11		0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])
	590	584	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, 0 meta_modificada:190.0])		(geo1: [cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia VICENTE ESTRADA CAUGAL 62732 YAUITEPEC DE ZARAGOZA, YAUITEPEC ENTRE Calle AMADOR SALAZAR Y Calle ALVARO OBREGÓN Calle INSURGENTES Se encuentra al norte de la cabecera municipal en la colonia Vicente Est, lon:-99.06703658, lat:18.89329611])	23-06-2025	22-08-2025	1507475.13	1507475.13	1507475.13	1507475.13	1507475.13	importe_modificado:1507475.13])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0])

FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
(2540333/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2540334/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2530706/proyecto_INICIO, 2530706/proyecto_PROCESO, 2530706/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2530708/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2530702/proyecto_FIN, 2530702/proyecto_INICIO, 2530702/proyecto_FIN, 2530702/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2530703/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2530705/proyecto_INICIO, 2530705/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2530707/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2576185/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2576186/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2576187/proyecto_INICIO, 2576187/proyecto_FIN, 2576187/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2576188/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2576189/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2576190/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2576191/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2576192/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(2530704/proyecto_INICIO, 2530704/proyecto_FIN, 2530704/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones